**DECRETO ALCALDICIO Nº 00270 /**

**PUCHUNCAVÍ, 28 febrero de 2022.**

**ESTA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:**

**VISTO Y TENIENDO PRESENTE:** La necesidad de mejorar la infraestructura de los Jardines Infantiles de la Comuna de Puchuncaví, a través del proyecto **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RENACER, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"**; el Convenio de Transferencia de Fondos, suscrito entre la Junta nacional de Jardines Infantiles y la Municipalidad de Puchuncaví, de fecha 25.09.2020; Resolución Exenta N° 015/644, de fecha 05.10.2020, Junta nacional de Jardines Infantiles; Decreto Alcaldicio N° 1249, de fecha 07.10.2020, que aprueban dicho convenio respectivamente; Decreto Alcaldicio Nº 829, de fecha 09.06.2021, que aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales; el llamado a propuesta pública mediante sistema de información electrónica de la Dirección de Compras Públicas ID 4006-26-LQ21; Apertura Electrónica; la Ley Nº 19.886 y su Reglamento sobre compras y contrataciones públicas; Sesión Ordinaria N° 04, de fecha 04.08.2021; Certificado N° 143, de fecha 04.08.2021, que aprueba la propuesta del Sr. Alcalde, para suscribir el contrato de ejecución del proyecto; Decreto Alcaldicio Nº 01084, de fecha 04 de agosto del 2021, que adjudica la propuesta pública; Contrato suscrito entre esta Municipalidad y la Empresa RP LIMITADA, RUT. 76.254.034-7, de fecha 01 de septiembre de 2021; Decreto Alcaldicio Modifíquese contrato Nº 1718 de fecha 10 diciembre de 2021, modificación de contrato de fecha 20 de diciembre de 2021, solicitud ingresada el 11 de febrero de 2022 por un aumento de plazo de **treinta (30)** días corridos por parte de la Empresa RP LIMITADA, RUT. 76.254.034-7; y memo Nº 14 de fecha 12 de febrero de 2022 del director departamento de educación Municipal de Puchuncavi aprobando el plazo de **treinta (30) días**; Decreto Alcaldicio N° 01053 de fecha 28 de julio de 2021 que aprueba cuadro de subrogancia; la Sentencia de Proclamación del Tribunal Electoral de Valparaíso, de fecha 28.06.2021, que ratifica la elección de la Sr. Alcalde; Resolución Nº 06 de 2019, de Contraloría General de la República; y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**DECRETO**

1. **MODIFÍQUESE** el Contrato del proyecto **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RENACER, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"** cuyo vencimiento es el 18 de febrero de 2021; por un aumento de plazo de **treinta (30)** días corridos para ejecución de obras civiles, sin aumento de fondos, suscrito entre esta Municipalidad y la empresa **RP LIMITADA, R.U.T. 76.254.034-7,** cuyo texto adjunto forma parte integrante del presente decreto alcaldicio.

2. **ESTABLÉCESE,** que en todo lo no señalado en la presente modificación de contrato, subsiste íntegramente lo dispuesto en el contrato original de la propuesta pública **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RENACER, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"**.

3. **ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ Secretario Municipal

**ESTEBAN A. VERGARA VALENCIA**
**SECRETARIO MUNICIPAL (S)**

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ ALCALDE

**MARCOS A. MORALES URETA**
**ALCALDE**

**DISTRIBUCION:**
1.- Secretaría Municipal.
2.- Archivos Unidad de Control.
3.- Administración y Finanzas
4.- SECPLAN
5.- Interesado
6.- Archivo Proyecto
7.- D.O.M. (2)
MMU/EAVV/PCO/EFPP/BBA/EAOS/JVC

**MODIFICACIÓN DE**

**CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS**

**"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RENACER, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"**

**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ**

**CON**

**RP LIMITADA**

**ID 4006-26-LQ21**

En Puchuncaví, a 19 de febrero de 2022, comparecen, de una parte, la **MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI,** Corporación de Derecho Público, del giro servicio público, R.U.T. Nº 69.060.800-6.-, representada legalmente por su Alcalde, don **MARCOS ANTONIO MORALES URETA**, chileno, casado, Ingeniero en Administración, RUT Nº 12.818.184-9.-, ambos domiciliados en Puchuncaví, Avenida Bernardo O'Higgins Nº 70, en adelante "La Municipalidad" o "el Alcalde" o "el mandante" y, de la otra parte, **JOSÉ FRANCISCO PERETTI MORALES**, R.U.T. Nº 15.135.809-8, de nacionalidad chilena, domiciliado en El Nogal 2692, Oficia 34, Miraflores Viña del Mar, representante legal de la empresa **RP LIMITADA**, R.U.T. 76.254.034-7, mismo domicilio, adelante también "el Contratista", entre quienes se ha convenido el siguiente contrato:

**PRIMERO:** Que esta Municipalidad requirió la contratación de los servicios de **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RENACER, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"**, para ser desarrollado en la Comuna de Puchuncaví, el que fue requerido a través de la plataforma www.mercadoúblico.cl en licitación **ID 4006-26-LQ21**

Que mediante, Decreto alcaldicio N° 829 de fecha 09 de junio de 2021, se publicaron las bases Administrativas y técnicas, del proceso licitatorio.

Que mediante, Decreto Alcaldicio N° 1084 de 04 de agosto de 2021, se adjudicó al servicio al proveedor **RP LIMITADA**, suscribiéndose contrato entre las partes, con fecha 01 de septiembre de 2021, el que fue aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1319 de fecha 24 de septiembre de 2021; modificar el contrato, suscrito con fecha 20 de diciembre de 2021 y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1718 de fecha 10 de diciembre de 2021.

**SEGUNDO:** Por carta de fecha 11 de febrero 2022, el proveedor **RP LIMITADA**, solicita aumento de plazo, por causas que no le son imputables, de un total de treinta (30) días corridos desde a fecha de vencimiento de la modificación de contrato, solicitud que fue aceptada técnicamente de un plazo de treinta (30) días corridos según consta informe técnico de fecha 18 de febrero de 2022, emitido por el Arquitecto de Dirección de Obras Municipales y en el Memo Nº 14 de fecha 12 de febrero de 2022 donde el Departamento de Educación Municipal de Puchuncaví (DAEM) acepta las condiciones para el aumento solicitado.

**TERCERO:** Por este acto, el proveedor **RP LIMITADA, y I. Municipalidad de Puchuncaví**, viene en modificar el contrato, suscrito con fecha 20 de diciembre de 2021 y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1718 de fecha 10 de diciembre de 2021, en el sentido de extender la vigencia del contrato, por un plazo de treinta (30) días corridos, en el que se ejecutará y terminara las obras solicitadas por la Unidad Técnica correspondiente al proyecto **"CONSERVACIÓN JARDÍN INFANTIL VTF RENACER, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ"** en un plazo de treinta (30) días corridos a contar de la fecha de término del contrato.

**CUARTO:** Debido a la prórroga pactada, el proveedor deberá ampliar el plazo de cobertura de la caución, y a si mismo se modifican los plazos de vencimiento de las respectivas boletas de garantías en los montos y plazos establecidos por cláusula Sexta del primitivo.

**SEXTO:** En todo lo no modificado por el presente instrumento, el contrato primitivo, conservará su pleno vigor en todas y cada una de sus estipulaciones;

El presente instrumento se firma en cinco ejemplares, quedando cuatro en poder de "la Municipalidad" y uno en poder del contratista.

MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI
ALCALDE

**MARCOS A. MORALES URETA**
**ALCALDE**
**MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ**
**RUT Nº: 69.060.800-6**

RP ARQUITECTURA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA
RUT 76.254.034-7

**JOSÉ E. PERETTI MORALES**
**RP LIMITADA**
**RUT Nº 76.254.034-7**